

## Portes Ouvertes le 3 novembre

Pour découvrir l'environnement de la Tour du Bost et les travaux effectués, une journée Portes Ouvertes sera organisée le dimanche 3 novembre.

Une visite guidée sera prévue pour vous faire découvrir ce grand site.

On vous parlera également des travaux effectués, de la formation que nous suivons tous les jeudis matin.

Nous vous ferons aussi découvrir le site Internet que nous avons créé.

Venez nombreux, découvrir la Tour du Bost.

### Contacts :

**LA TOUR DU BOST**  
**71710 CHARMOY**  
**Tél : 03 85 56 13 65**

**P.H.A.R.E**  
**Mairie**  
**71640 GJURY**

**TREMPLEIN**  
**5, Rue Sous Les Halles**  
**71710 MONTCEINJS**  
**Tél./Fax : 03 85 80 42 24**

*Avec le concours financier de :*  
*Conseil Général de*  
*Saône-et-Loire*  
*Direction Départementale*  
*du Travail de l'Emploi et de*  
*la Formation Professionnelle*  
*Direction Régionale des*  
*Affaires Culturelles de*  
*Bourgogne*  
*Fonds Social Européen*

# LA TOUR OU L'ON "BOST"

## Journal N°8

### Visite de l'architecte



Le 10 octobre, nous avons eu la visite de l'architecte en chef des monuments historiques, M. Frédéric DIDIER.

Ce point sur l'avancée des travaux s'est avéré positif.

La couleur des joints de mortiers, pour obtenir une finition de mur à pierres vues, est satisfaisante. Nous pourrions l'appliquer sur tout le site.

Le travail de maçonnerie des murs

de la grange a été qualifié de positif. Il nous reste à voir pour la charpente.

Sur la sommet de la tour, il a validé le travail sur le plancher et nous a parlé des futurs travaux à envisager pour la suite.

En ce qui concerne les caves, les travaux déjà réalisés sont satisfaisants et bientôt terminés.

Dans l'ensemble, l'architecte a approuvé tous les ateliers et a trouvé que le chantier a bien avancé.



Visite de l'architecte

## Avancement des travaux

### La grange :

Les travaux de maçonnerie de la grange sont pratiquement terminés. Le pignon qui était en cours de réalisation est terminé, ainsi que les murs gouttereaux.

Il nous reste à maçonner le pignon ouest, ce qui nous permettra d'implanter la charpente ainsi que la pose de la couverture, qui se feront dans les deux derniers mois.

Nous pourrions également continuer de jointoyer l'ensemble des murs avec la teinte qui a été validée par l'architecte.

Pose d'un linteau



Jointoyage d'un linteau

## Avancement des travaux (suite)

### La cave :

Sébastien, Christophe, Laurent et Mansour ont continué les travaux restant de la cave.

Une fois la cave décaissée (avec 2 jours d'avance sur notre planning), un puisard a été découvert au fond de la cave. Il nous reste à connaître son origine et son utilité.

Ensuite, nous avons installé 2 sablières (1 de chaque côté latéralement) et 12 solives sur la longueur avec un intervalle d'égale distance.

Nous avons consolidé avec du mortier et des pierres entre chaque solive. Le plancher reste à poser, ce qui sera fait dans les jours à venir, ainsi qu'un nettoyage méticuleux des murs pour faire réapparaître l'ancien enduit, qui recouvrait les murs.

Après ces travaux effectués, les caves retrouveront leur aspect d'origine.

Décaissement de la cave



Découverte du puisard

