



LA TOUR DU BOST

Lettre d'information du chantier d'insertion

31

Mars 2009

LE PALIER DU 3ème

Nous avons entrepris de refaire le palier du 3ème étage. Pour cela, ils nous aura fallu le décaisser sur 65 centimètres de large et 5 mètres de long sur une profondeur de 15 centimètres à l'aide d'une pioche et du perforateur électrique afin d'y extraire toutes les pierres et gravats. Une fois la surface propre, des points de niveau ont été relevés. Nous avons, par la suite, trié nos pierres et les avons mises en place sur un mortier de chaux afin de restituer le palier dans son état d'origine. Par la même occasion, nous en avons profité pour refaire la marche qui était dans un triste état.

Fred Momo



L'EMBRASURE (de la tour) INFERNALE DU 2ème ETAGE

L'objectif était de reprendre un affaissement des pierres sur la partie centrale, suite à une énorme fissure qui la traversait de part en part.



Pour cela, il nous a fallu préparer des voûtains afin de pouvoir travailler en toute sécurité.



Ceci étant fait, nous avons pu remonter et consolider les deux pierres en les bloquant avec d'autres pierres et un mortier de chaux.



La consolidation est terminée. La voûte est restaurée.

Nous nous sommes attaqués au nettoyage du sol de l'embrasure et c'est alors que nous avons fait une belle découverte : un joli sol en tomettes.

Afin d'éviter tout risque d'accident à l'occasion d'éventuelles visites de la tour, nous avons sécurisé l'accès à l'embrasure.

Momo Karim Mick Fred



Opération « cure-dents »

Nous sommes allés donner un coup de main à nos collègues de Brancion afin de les aider à déplacer une poutre de 5,75 mètres de long pour un poids d'environ 800 kgs. Pour effectuer cette manœuvre nous avons dû retrousser nos manches et s'atteler à cette tâche tous ensemble. Pour cela, il aura fallu préparer des rondins de bois et placer la poutre sur ceux-ci afin de pouvoir la déplacer plus facilement. Nous l'avons par la suite attachée avec une corde pour la tirer à plusieurs afin de la faire bouger. Une fois cette poutre arrivée à destination, c'est-à-dire en haut à côté de la maison, il a fallu également acheminer la poutre faîtière. Cette tâche fut plus facile car malgré la longueur de celle-ci (7,50m), elle était plus « légère ». Nous avons également préparé le système de levage afin de permettre à l'équipe du vendredi de pouvoir monter et mettre en place les poutres.

L'équipe



BREVES

Le stage en entreprise de Mickaël s'est bien déroulé et a permis de valider son projet professionnel.
Equipe réduite mais travail toujours aussi performant.
Un bon rétablissement à la maman de notre technicien.
Attente de la venue de deux nouvelles recrues.

Avec le concours financier de :

Conseil Général de Saône-et-Loire

Direction Départementale
Du Travail de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle

Fonds Social Européen

Direction Régionale des Affaires Culturelles
De Bourgogne

Caisse d'Epargne



Contact :

TREPLIN Homme et Patrimoine
10, Rue des Juifs
71710 MONTCENIS
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
<http://www.tremplinhp.com>
&
P.H.A.R.E.
Mairie - 71640 GIVRY
BP 80010 BLANZY
<http://www.tourdubost.com>